

ID	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	THỜI GIAN	BẮT ĐẦU	KẾT THÚC	
0	TỔNG TIẾN ĐỘ THI CÔNG	293 ngày	06/01/15	25/10/15	
1	1 SÀN NỀN	155 ngày	06/01/15	10/06/15	
2	1.1 Đào xới, dặt	36 ngày	06/01/15	02/06/15	
3	1.2 San đầm dặt	14 ngày	24/01/15	09/06/15	
4	1.3 Vận chuyển đất đi đổ	24 ngày	13/01/15	02/06/15	
5	2 CÔNG TƯỜNG RÀO	90 ngày	20/01/15	20/04/15	
6	2.1 Đào móng công trình	15 ngày	20/01/15	04/02/15	
7	2.2 Bê tông lót móng	15 ngày	25/01/15	09/02/15	
8	2.3 GCLD cốt thép, ván khuôn móng	15 ngày	30/01/15	14/02/15	
9	2.4 Đổ bê tông móng	15 ngày	04/02/15	19/02/15	
10	2.5 Xây móng bằng đá chế, gạch thẻ	15 ngày	09/02/15	24/02/15	
11	2.6 GCLD cốt thép, ván khuôn gác sàn công ngõ	15 ngày	14/02/15	01/03/15	
12	2.7 Đổ bê tông giằng móng	15 ngày	19/02/15	06/03/15	
13	2.8 GCLD cốt thép, ván khuôn cột công ngõ	5 ngày	03/03/15	08/03/15	
14	2.9 Đổ bê tông cột công ngõ	2 ngày	08/03/15	10/03/15	
15	2.10 Xây tường rào bằng gạch ống	20 ngày	26/02/15	18/03/15	
16	2.11 GCLD cốt thép, ván khuôn dầm sàn công ngõ	5 ngày	11/03/15	16/03/15	
17	2.12 Đổ bê tông dầm sàn công ngõ	1 day	16/03/15	17/03/15	
18	2.13 Trát hoàn thiện vào công tường rào	25 ngày	08/03/15	02/04/15	
19	2.14 GCLD công, hàng rào song sắt	40 ngày	19/02/15	31/03/15	
20	2.15 Bê mặt vào công tường rào	15 ngày	28/03/15	12/04/15	
21	2.16 Lan sơn vào công tường rào	15 ngày	29/03/15	13/04/15	
22	2.17 Lắp dựng tường rào kẽm gai	16 ngày	03/04/15	19/04/15	
23	3 NHÀ HIỆU BỎ	155 ngày	25/02/15	30/07/15	
24	3.1 Đào móng công trình	5 ngày	25/02/15	02/03/15	
25	3.2 Bê tông lót móng	5 ngày	02/03/15	07/03/15	
26	3.3 GCLD cốt thép móng, cột móng	5 ngày	07/03/15	12/03/15	
27	3.4 GCLD ván khuôn móng, cột móng	7 ngày	09/03/15	16/03/15	
28	3.5 Đổ bê tông móng, cột móng	5 ngày	11/03/15	16/03/15	
29	3.6 Xây móng bằng đá chế	8 ngày	17/03/15	25/03/15	
30	3.7 GCLD cốt thép, ván khuôn giằng móng	6 ngày	25/03/15	31/03/15	
31	3.8 Đổ bê tông giằng móng	4 ngày	31/03/15	04/04/15	
32	3.9 Đắp đất nền móng công trình	6 ngày	05/04/15	11/04/15	
33	3.10 GCLD cốt thép, ván khuôn cột tầng 1	7 ngày	08/04/15	15/04/15	
34	3.11 Đổ bê tông cột tầng 1	4 ngày	11/04/15	15/04/15	
35	3.12 Xây tường bằng gạch tầng 1	6 ngày	16/04/15	22/04/15	
36	3.13 GCLD cốt thép, ván khuôn dầm sàn tầng 2	15 ngày	19/04/15	04/05/15	
37	3.14 Đổ bê tông dầm sàn tầng 2	3 ngày	04/05/15	07/05/15	
38	3.15 GCLD cốt thép, ván khuôn cột tầng 2	7 ngày	07/05/15	14/05/15	
39	3.16 Đổ bê tông cột tầng 2	4 ngày	11/05/15	15/05/15	
40	3.17 Xây tường bằng gạch tầng 2	8 ngày	15/05/15	23/05/15	
41	3.18 GCLD cốt thép, ván khuôn dầm sàn tầng 3	18 ngày	23/05/15	10/06/15	
42	3.19 Đổ bê tông dầm sàn tầng 3	2 ngày	10/06/15	12/06/15	
43	3.20 Xây tường bằng gạch thu hồi mái	5 ngày	13/06/15	18/06/15	
44	3.21 GCLD xà gồ thép mái	4 ngày	18/06/15	22/06/15	
45	3.22 Lợp mái tôn	2 ngày	22/06/15	24/06/15	
46	3.23 Trát tường, cột, dầm, trần toàn nhà	15 ngày	24/06/15	09/07/15	
47	3.24 Bê mặt vào tường, cột, dầm, trần toàn nhà	12 ngày	01/07/15	13/07/15	
48	3.25 Lan sơn vào tường, cột, dầm, trần toàn nhà	10 ngày	13/07/15	23/07/15	
49	3.26 GCLD cửa đi, cửa sổ toàn nhà	15 ngày	15/04/15	19/06/15	
50	3.27 Lát nền gạch lót bề cấp cửa thang toàn nhà	15 ngày	09/07/15	24/07/15	
51	3.28 Lắp đặt hệ thống điện toàn nhà	15 ngày	09/07/15	23/07/15	
52	3.29 Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước toàn nhà	15 ngày	15/07/15	29/07/15	
53	4 NHÀ HỌC 12 PHÒNG	160 ngày	01/03/15	08/08/15	
54	4.1 Đào móng công trình	3 ngày	01/03/15	04/03/15	
55	4.2 Bê tông lót móng	6 ngày	04/03/15	10/03/15	
56	4.3 GCLD cốt thép móng, cột móng	8 ngày	10/03/15	18/03/15	
57	4.4 GCLD ván khuôn móng, cột móng	7 ngày	12/03/15	19/03/15	
58	4.5 Đổ bê tông móng, cột móng	5 ngày	14/03/15	19/03/15	
59	4.6 Xây móng bằng đá chế	12 ngày	20/03/15	01/04/15	
60	4.7 GCLD cốt thép, ván khuôn giằng móng	7 ngày	01/04/15	08/04/15	
61	4.8 Đổ bê tông giằng móng	5 ngày	08/04/15	13/04/15	
62	4.9 Đắp đất nền móng công trình	5 ngày	14/04/15	19/04/15	
63	4.10 GCLD cốt thép, ván khuôn cột tầng 1	6 ngày	16/04/15	22/04/15	
64	4.11 Đổ bê tông cột tầng 1	3 ngày	19/04/15	22/04/15	
65	4.12 Xây tường bằng gạch tầng 1	7 ngày	23/04/15	30/04/15	
66	4.13 GCLD cốt thép, ván khuôn dầm sàn tầng 2	15 ngày	27/04/15	12/05/15	
67	4.14 Đổ bê tông dầm sàn tầng 2	3 ngày	12/05/15	15/05/15	
68	4.15 GCLD cốt thép, ván khuôn cột tầng 2	6 ngày	15/05/15	21/05/15	
69	4.16 Đổ bê tông cột tầng 2	3 ngày	18/05/15	21/05/15	
70	4.17 Xây tường bằng gạch tầng 2	7 ngày	21/05/15	28/05/15	
71	4.18 GCLD cốt thép, ván khuôn dầm sàn tầng 3	16 ngày	28/05/15	13/06/15	
72	4.19 Đổ bê tông dầm sàn tầng 3	3 ngày	13/06/15	16/06/15	
73	4.20 Xây tường bằng gạch thu hồi mái	6 ngày	17/06/15	23/06/15	
74	4.21 GCLD xà gồ thép mái	4 ngày	23/06/15	27/06/15	
75	4.22 Lợp mái tôn	2 ngày	27/06/15	29/06/15	
76	4.23 Trát tường, cột, dầm, trần toàn nhà	20 ngày	29/06/15	19/07/15	
77	4.24 Bê mặt vào tường, cột, dầm, trần toàn nhà	15 ngày	09/07/15	24/07/15	
78	4.25 Lan sơn vào tường, cột, dầm, trần toàn nhà	15 ngày	24/07/15	08/08/15	
79	4.26 GCLD cửa đi, cửa sổ toàn nhà	15 ngày	22/04/15	26/06/15	
80	4.27 Lát nền gạch toàn nhà	20 ngày	19/07/15	08/08/15	
81	4.28 Lắp đặt hệ thống điện toàn nhà	15 ngày	20/07/15	03/08/15	
82	4.29 Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước toàn nhà	15 ngày	24/07/15	07/08/15	
83	5 NHÀ HỌC BỒ MÔN + 4 PHÒNG+THƯ VIỆN+KHO DUNG CỤ	160 ngày	01/04/15	07/09/15	
84	5.1 Đào móng công trình	3 ngày	01/04/15	03/04/15	
85	5.2 Bê tông lót móng	6 ngày	04/04/15	09/04/15	
86	5.3 GCLD cốt thép móng, cột móng	6 ngày	10/04/15	15/04/15	
87	5.4 GCLD ván khuôn móng, cột móng	7 ngày	12/04/15	19/04/15	
88	5.5 Đổ bê tông móng, cột móng	3 ngày	14/04/15	16/04/15	
89	5.6 Xây móng bằng đá chế	15 ngày	18/04/15	02/05/15	
90	5.7 GCLD cốt thép, ván khuôn giằng móng	7 ngày	03/05/15	09/05/15	
91	5.8 Đổ bê tông giằng móng	5 ngày	10/05/15	14/05/15	
92	5.9 Đắp đất nền móng công trình	4 ngày	16/05/15	19/05/15	
93	5.10 GCLD cốt thép, ván khuôn cột tầng 1	7 ngày	18/05/15	24/05/15	
94	5.11 Đổ bê tông cột tầng 1	4 ngày	21/05/15	25/05/15	
95	5.12 Xây tường bằng gạch tầng 1	8 ngày	26/05/15	03/06/15	
96	5.13 GCLD cốt thép, ván khuôn dầm sàn tầng 2	15 ngày	30/05/15	14/06/15	
97	5.14 Đổ bê tông dầm sàn tầng 2	3 ngày	14/06/15	17/06/15	
98	5.15 GCLD cốt thép, ván khuôn cột tầng 2	6 ngày	17/06/15	23/06/15	
99	5.16 Đổ bê tông cột tầng 2	3 ngày	20/06/15	23/06/15	
100	5.17 Xây tường bằng gạch tầng 2	7 ngày	23/06/15	30/06/15	
101	5.18 GCLD cốt thép, ván khuôn dầm sàn tầng 3	15 ngày	30/06/15	15/07/15	
102	5.19 Đổ bê tông dầm sàn tầng 3	3 ngày	15/07/15	18/07/15	
103	5.20 Xây tường bằng gạch thu hồi mái	8 ngày	19/07/15	27/07/15	
104	5.21 GCLD xà gồ thép mái	4 ngày	27/07/15	31/07/15	
105	5.22 Lợp mái tôn	2 ngày	31/07/15	02/08/15	
106	5.23 Trát tường, cột, dầm, trần toàn nhà	18 ngày	02/08/15	20/08/15	
107	5.24 Bê mặt vào tường, cột, dầm, trần toàn nhà	15 ngày	11/08/15	26/08/15	
108	5.25 Lan sơn vào tường, cột, dầm, trần toàn nhà	12 ngày	26/08/15	07/09/15	
109	5.26 GCLD cửa đi, cửa sổ toàn nhà	15 ngày	01/06/15	05/08/15	
110	5.27 Lát nền gạch toàn nhà	18 ngày	20/08/15	07/09/15	
111	5.28 Lắp đặt hệ thống điện toàn nhà	15 ngày	20/08/15	03/09/15	
112	5.29 lắp đặt hệ thống kim thu sét	3 ngày	02/08/15	04/08/15	
113	6 NHÀ BAO VỆ	60 ngày	01/03/15	29/04/15	
114	6.1 Đào móng công trình	3 ngày	01/03/15	03/03/15	
115	6.2 Bê tông lót móng	3 ngày	04/03/15	06/03/15	
116	6.3 GCLD cốt thép, ván khuôn móng	3 ngày	05/03/15	08/03/15	
117	6.4 Đổ bê tông móng	2 ngày	08/03/15	10/03/15	
118	6.5 Xây móng bằng đá chế	3 ngày	12/03/15	15/03/15	
119	6.6 GCLD cốt thép, ván khuôn giằng móng	2 ngày	14/03/15	15/03/15	
120	6.7 Đổ bê tông giằng móng	2 ngày	16/03/15	17/03/15	